



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Edilizia Pubblica, Global Service, Verde
Servizio Arredo Aree Verdi, Parchi Giardini e Tutela Animali

Intervento: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SUCCESSIVA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DI PARCHI, GIARDINI, AREE A VERDE, ARREDI E RECINZIONI DI AREE A VERDE A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO DEL 21 -24 LUGLIO 2023

CIG N.: 9999314EF0

Impresa Esecutrice: TI-EFFE SERVICE S.R.L.

Stazione Appaltante: COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Contratto di appalto: contratto concluso per corrispondenza con P.G. n. 93781 del 06.09.2023

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (articolo 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

PREMESSA

L'Amministrazione comunale ha programmato i necessari interventi **di messa in sicurezza e successiva rimessa in pristino dello stato di parchi, giardini, aree a verde, arredi e recinzioni di aree a verde a seguito di evento calamitoso del 21 -24 luglio 2023.**

L'intervento risulta interamente finanziato con Entrate correnti della Stazione appaltante.

Gli interventi realizzati hanno riguardato il territorio del Comune di Sesto San Giovanni che è stato travolto da un fenomeno meteorologico avverso verificatosi in data 21-24 luglio 2023 per i quali Regione Lombardia ha diramato allerte meteo gialle/arancioni n. 89-90-91-92/2023. A seguito dei molteplici danni il Comune si è immediatamente attivato per la prima ricognizione dei danni e degli interventi necessari alla messa in sicurezza e successiva rimessa in pristino dello stato di strutture ed impianti di alcuni parchi, giardini, arredi e recinzioni.

DESCRIZIONE DELL'APPALTO: interventi di messa in sicurezza e successiva rimessa in pristino dello stato di parchi, giardini, aree a verde, arredi e recinzioni di aree a verde a seguito di evento calamitoso del 21 -24 luglio 2023

CIG N.: 9999314EF0

IMPRESA AGGIUDICATARIA: TI-EFFE SERVICE S.R.L. con sede in Verano Brianza (MB) Via Alla Chiesa n. 3/D

P.IVA DELL'IMPRESA: 02324540802

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

CODICE FISCALE / P.IVA DELLA S.A.: 02253930156 / 00732210968

LA S.A. AGISCE PER CONTO DI ALTRO SOGGETTO: NO

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'INTERVENTO: COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)

DENOMINAZIONE DEL CENTRO DI COSTO: SETTORE EDILIZIA PUBBLICA, GLOBAL SERVICE - VERDE

OGGETTO PRINCIPALE DEL CONTRATTO: SERVIZI

CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO: NO

ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA: AGGIUDICATO

D.D. DI AGGIUDICAZIONE: n. 1053/2023 del 22/08/2023

RUP - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: ARCH. ANTONIO DI GIORGIO

DEC – DIRETTORE ESECUTIVO CONTRATTO: GEOM. FABRIZIO SALPIETRO

ANDAMENTO TEMPORALE DELL'APPALTO

CONSEGNA DEL SERVIZIO : 21/07/2023 come risulta da apposito verbale

DATA EFFETTIVO INIZIO SERVIZIO: 21/07/2023

CONTRATTO DI APPALTO: Contratto concluso per corrispondenza con P.G. n. 93781 del 06.09.2023

CONSEGNA SOTTO RISERVA DI LEGGE: SI

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: La durata del presente servizio è di **45 giorni** a partire dalla data del contratto e comunque fino all'esaurimento dell'importo

TERMINE DI ULTIMAZIONE PREVISTO : 04/09/2023

TERMINE DI ULTIMAZIONE EFFETTIVO: **21/08/2023** e quindi entro il termine previsto

SUBAPPALTI: durante l'esecuzione non si è fatto ricorso ad alcun subappalto

SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO: durante l'esecuzione non vi è stata alcuna sospensione dei servizi

PROROGHE CONCESSE: durante l'esecuzione non è stata concessa alcuna proroga

RITARDO NELL'ESECUZIONE: non è stato accertato alcun ritardo durante l'esecuzione

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non è stata fatta pervenire a questa direzione alcuna segnalazione di danni avvenuti per forza maggiore

ANDAMENTO DEL SERVIZIO: gli interventi si sono svolti in conformità dei patti contrattuali

VERBALI NUOVI PREZZI: non sono stati redatti verbali di nuovi prezzi

VARIANTE: nessuna variante

ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE IN DENARO : nessuna anticipazione in denaro

ORDINI DI SERVIZIO: durante il corso dei lavori non è stato emesso alcun ordine di servizio

PENALI: durante il corso dell'appalto non sono state applicate penali

DINAMICA DELL'APPALTO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

IBA	€60.000,00
IVA 22%	€13.200,00
TOTALE IMPORTO INTERVENTO COMPRESA IVA 22%	€73.200,00

ATTI PROGETTUALI: è stata avviata una procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia

IBA €60.000,00

PROCEDURA DI REALIZZAZIONE DELL'APPALTO: procedura di affidamento diretto

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara.

PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'APPALTO: sola esecuzione

RIBASSO D'ASTA OFFERTO : 0,001% sull'importo a base di gara

FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO: l'intervento è stato finanziato con entrate correnti della Stazione appaltante.

ATTO DI AGGIUDICAZIONE: D.D. N. 1053/2023 DEL 22/08/2023

IMPORTO CONTRATTUALE AUTORIZZATO: €59.999,40 oltre IVA 22% di €13.199,87 - per un totale di €73.199,27

IMPEGNO DI SPESA: capitolo 01852010 impegno nr 10786 ANNO 2023 importo €73.199,27

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE

IMPORTO CONTRATTUALE	€59.999,40
IVA 22%	€13.199,87
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE RIDETERMINATO	€73.199,27

CONTABILITÀ FINALE COMPONENTE SERVIZI

Per l'appalto di "servizi" in oggetto, la contabilità redatta dal DEC Geom. Salpietro Fabrizio, alla data di effettiva ultimazione del servizio e quindi al **21.08.2023**, presenta le risultanze "a consuntivo" relativamente alla componente servizi:

IMPORTO CONTABILIZZATO "A CONSUNTIVO" (IVA ESCLUSA) PER LA COMPONENTE SERVIZI	€ 59.369,77
IVA 22%	€13.061,35
IMPORTO "A CONSUNTIVO" COMPRENSIVO DI IVA 22%	€72.431,12

SOMMA RESIDUA

Per differenza tra il totale degli importi autorizzati e la spesa effettivamente sostenuta per la componente servizi, la somma residua si attesta a **€768,15 IVA 22% inclusa**.

CALCOLO SOMMA RESIDUA		
IMPEGNO N. 10786/2023	IMPORTO CONTRATTUALE AUTORIZZATO COMPONENTE SERVIZI IVA 22% INCLUSA	€73.199,27
	IMPORTO CONTRATTUALE A CONSUNTIVO COMPONENTE SERVIZI IVA 22% INCLUSA	€ 72.431,12
	SOMMA RESIDUA IVA 22% INCLUSA	€ 768,15

DESTINAZIONE SOMMA RESIDUA

- **La somma residua così risultante di € 768,15 IVA 22% inclusa**, costituisce:
per **€363,97** IVA 22% inclusa ritenuta del 0,5% per infortuni da liquidare a seguito di approvazione del presente certificato di regolare esecuzione;
per **€404,18** IVA 22% inclusa economia di spesa;
- si da atto che per l'intervento non risulta assunto alcun altro impegno di spesa a Bilancio.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa non ha opposto riserva alcuna nella documentazione contabile.

INFORTUNI IN CORSO DEI SERVIZI

Durante l'esecuzione dei servizi non è avvenuto nessun infortunio.

DURC - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA:

E' stato acquisito il DURC in validità con esito REGOLARE:

Numero Protocollo INAIL_40536915 Data richiesta 29/09/2023 Scadenza validità 27/01/2024

REDAZIONE DEL CRE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art. 102 comma 2 D.Lgs n.50/2016 del 18/04/2016, il certificato di regolare esecuzione viene emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

VERIFICA ESECUZIONE

Gli interventi **di messa in sicurezza e successiva rimessa in pristino dello stato di parchi, giardini, aree a verde, arredi e recinzioni di aree a verde a seguito di evento calamitoso del 21 -24 luglio 2023**, oggetto dell'appalto, sono stati riscontrati nelle diverse aree di realizzo, dall'Impresa **TI-EFFE SERVICE S.R.L.** congiuntamente alla Stazione Appaltante, nella persona del D.E.C Fabrizio Geom. Salpietro.

Sulla scorta degli atti amministrativi e contabili dell'appalto, si è potuto constatare che gli interventi realizzati - per quanto è stato possibile accertare da misurazioni e verifiche

- furono eseguiti "a regola d'arte" ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e notazioni contabili - agli atti.

Ciò premesso, il sottoscritto D.E.C. geom. Fabrizio Salpietro considerato che:

- che le prestazioni corrispondono alle previsioni
- gli interventi risultano eseguiti correttamente "a regola d'arte" ed in conformità alle prescrizioni contrattuali
- che per quanto è stato possibile accertare da misurazioni e verifiche, gli interventi eseguiti corrispondono per qualità, quantità e dimensioni alle annotazioni riportate nello stato finale della contabilità
- che i prezzi applicati sono quelli da contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna
- che gli interventi vennero ultimati in tempo utile
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Servizi durante il corso degli stessi
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

CERTIFICA

- che gli interventi sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa **TI-EFFE SERVICE S.R.L.**, in base al contratto;
- che le risultanze della contabilità finale dell'appalto per la componente servizi, sono le seguenti:

CALCOLO SOMMA RESIDUA		
IMPEGNO N. 10786/2023	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO IN PARCHI GIARDINI, AREE A VERDE A CAUSA EVENTI CALAMITOSI VERIFICATOSI NEI GIORNI 21-24/07/23	€73.199,27 IVA 22% INCLUSA
SAL CORRISPONDENTE AL FINALE AL 21/08/2023	CONTABILIZZAZIONE DI TUTTE LE LAVORAZIONI SVOLTE	€72.431,12 IVA 22% INCLUSA
	SOMMA RESIDUA	€768,15 IVA 22% INCLUSA

- che per differenza tra il totale degli importi autorizzati e la spesa effettivamente sostenuta **per la componente servizi**, la somma residua dell'appalto si attesta a **€768,15 IVA 22% inclusa**;
- che **la somma residua così risultante di € 768,15 IVA 22% inclusa**, costituisce:
per €363,97 IVA 22% inclusa ritenuta del 0,5% per infortuni da liquidare a seguito di approvazione del presente certificato di regolare esecuzione;
per €404,18 IVA 22% inclusa economia di spesa;

Sesto San Giovanni lì 27/10/2023

Letto e confermato dalle parti, viene sottoscritto da

Il DEC
GEOM. FABRIZIO SALPIETRO

L'impresa esecutrice
TI-EFFE SERVICE S.R.L.

Visto e confermato:

IL R.U.P. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GEOM. FABRIZIO SALPIETRO
